

**WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW I CZYNNOŚCI
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE – stan na 30.8.2012r.**

1. Budynki i obiekty komunalne

- Świetlice
 - Chrzanów – uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowej świetlicy, trwają czynności odbiorowe obiektu;
 - Dobkowice – wykonawca – firma Ib-Ir z Bielán Wr. wstrzymał prace przy rozbudowie wraz z kompleksowym remontem świetlicy; analizowana jest sytuacja formalno – prawna związana z przerwaniem prac;
 - Wierzbie – trwa budowa nowej świetlicy; zrealizowano roboty murowe, dobiega końca montaż konstrukcji dachu;
- Ośrodki zdrowia
 - Pustków Wilczkowski – ekipa komunalna prowadzi kompleksowy remont ośrodka zdrowia, wykonywane są okładziny ceramiczne i biały montaż;
- Szkoły, przedszkola
 - Pustków Żurawski – prowadzona jest rozbudowa szkoły o część przedszkolną, wykonano większość prac instalacyjnych, pokrycie dachu części dobudowywanej, część prac posadzkarskich, trwa układanie tynków wewnętrznych; w ramach zadania wykonywana jest nowa elewacja całego budynku zespołu szkolno - przedszkolnego; w okresie wakacji przeprowadzono najbardziej uciążliwe prace związane z połączeniem „starej” i nowej części;
 - Tyniec Mały – trwają czynności odbiorowe zrealizowanej rozbudowy szkoły o dwa pomieszczenia w technologii kontenerowej; na 31 sierpnia zaplanowano kontrolę powiatowego inspektora nadzoru budowlanego;
 - Tyniec Mały – rozpoczęto budowę nowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, trwa zdejmowanie humusu;
 - Bielany Wr. – wykonywany jest projekt rozbudowy Gminnego Zespołu Szkół w technologii modułowej;
 - Bielany Wr. – wykonano zadaszenie boiska szkolnego zapobiegającego wypadaniu piłek w kierunku sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej;
 - Ślęza – w obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. Przystankowej zaadaptowano pomieszczenia dla dwóch nowych grup przedszkolnych wraz z węzłem sanitarnym i połączeniem komunikacyjnym z istniejącą częścią przedszkolną.
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
 - Kobierzyce – dostarczono urządzenia i maszyny do Sali fitness, trwają prace wykończeniowe; Sala wyposażona została w liczne urządzenia typu bieżnie, rowery, ergometry wioślarskie, maszyny do ćwiczeń siłowych oraz dodatkowo

Załącznik nr 2

do protokołu

XXI gmin. R.6

z dnia 31.08.2012

w dwa odbiorniki telewizyjne; wydzielono także specjalną strefę do ćwiczeń dla kobiet;

2. Drogi i oświetlenie

- Kobierzyce – w ramach kompleksowej przebudowy ul. Sportowej, wykonywane są chodniki, prace instalacyjne, zrealizowano parking w rejonie stadionu; w najbliższych dniach pierwszy odcinek drogi zamknięty zostanie dla ruchu celem wykonania prac przy konstrukcji nawierzchni;
- Kobierzyce – zrealizowano budowę oświetlenia drogowego na ul. Bukowej, Dębowej i Al. Pałacowej;
- Magnice – wybudowano odcinek ul. Jesionowej;
- Krzyżowice – wykonano nakładkę bitumiczną ul. Świerkowej, trwa realizacja drogi do Stacji Uzdatniania Wody;
- Szczepankowice – rozpoczęto kompleksową przebudowę ul. Szkolnej, trwa korytowanie i wykonywanie krawężników;
- Pustków Wilczkowski – wykonano drogę gminną w technologii bitumicznej;
- Małuszów – zakończono budowę głównej drogi i chodników wzdłuż całej miejscowości;

3. Wodociągi i kanalizacja

- Krzyżowice – zgłoszono do odbioru kompleksową modernizację obiektu Stacji Uzdatniania Wody;
- Bielany Wr. – wykonano przełożenie sieci wodociągowej w ul. Dworcową z działek prywatnych;
- Jaszowice – trwa budowa wodociągu w ul. Słonecznej i Mickiewicza;
- Domasław – trwa budowa sieci wod – kan w ul. Truskawkowej;
- Po dokonaniu korekty dokumentacji projektowej i odnowieniu uzgodnień kontynuowana jest budowa sieci przesyłowej wodociągowej Kobierzyce – Magnice;

4. Inne

- Wykonano nowe wiaty przystankowe w Pustkowie Żurawskim, Rolantowicach (dla autobusu szkolnego), Małuszowie i Bielanych; utworzono także nowe przystanki w Bielanych Wr. (na wys. ul. Kwiatowej kierunek Wrocław) oraz w Tyńcu Małym (w rejonie ul. Zdrowej);
- Powiat Wrocławski zrealizował nakładkę na drodze w Tyńcu nad Ślężą oraz przystąpił do prac przy poszerzeniu i poprawie nawierzchni drogi Krzyżowice - Żerniki; prace realizowane są przy współudziale finansowym Gminy;
- Ekipa porządkowa prowadziła prace przy przycince gałęzi, sprzątaniu miejscowości w pasach drogowych, czyszczeniu i naprawie kanalizacji, koszenie terenów gminnych;

ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH od 28.06.2012 r. do 31.08.2012 r.

Lp.	Nazwa i przedmiot zamówienia	Tryb, data składania ofert, zawarta umowa i inne informacje	Nazwa wybranego Wykonawcy, adres	Cena najkorzystniejszej oferty	Osoba odpowiedzialna
1.	Budowa kotłowni olejowej niskoparametrowej wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Krzyżowicach przy ul. Głównej 18	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert przetargowych 19.06.2012r	LP INS-STAL Przedsiębiorstwo Handlowo Instalacyjne, Tadeusz Leszko, Jerzy Pawłowski, Przemysław Leszko z siedzibą Konradowi 3C, 48-303 Nysa	Kwota brutto: 69.875,34 zł	Sylwester Janaszekiewicz
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ze świetlicą w miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzycze	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert przetargowych 22.06.2012r	METROPOLIS PRACOWNIA PROJEKTOWA, Remigiusz Smolik, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin	Cena ofertowa: Za wykonanie dokumentacji kwota 163.590,00zł. za sprawowanie nadzoru autorskiego kwota brutto 22.140,00zł	Sylwester Janaszekiewicz
3.	Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kobierzycze	Przetarg nieograniczony 20.08.2012r. Termin składania ofert przetargowych 20.08.2012r	-	Wpłynęło 7 ofert, w trakcie oceny	Sylwester Janaszekiewicz
4.	Wykonanie dokumentacji projektowych trzech niżej wymienionych zadań inwestycyjnych Gminy Kobierzycze: 1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyniec nad Słężą na dz. nr 332/23, 332/25, 331/1 wraz z budową sieci wodociągowej φ 160 mm o długości ok. 200 mb na dz. nr 232/24. 2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszyce na dz. nr 144/15.	Przetarg nieograniczony 24.08.2012r. Termin składania ofert przetargowych 27.08.2012r	-	Wpłynęło 39 ofert, w trakcie oceny	Sylwester Janaszekiewicz

	3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaszowice na dz. nr 59/4.					
5.	Projektowanie, dostawa i montaż szatni kontenerowej na boisku w Pustkowie Wilczkowskim na dz. nr 228/11 – zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj – II POSTĘPOWANIE	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert przetargowych 24.06.2012r	-	POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE ze względu na mniejszą kwotę środków zaplanowanych w budżecie. Wpłynęła jedna oferta: Moduł System Serwis Sp. z o.o. , ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock Kwota ryczałtowa brutto 249.690,00zł W budżecie zaplanowano 150.000zł	Sylwester Janaszekiewicz	
6.	Na świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego, organizowanego przez zamawiającego na liniach nr: 812, 852, 862, 872, 882, 892 oraz n62 we wszystkie dni tygodnia autobusami typu a, b1, b2, c1, c2 d, oraz m.	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert przetargowych 10.10.2012r	-	-	Sylwester Janaszekiewicz	
7.	Zakup oprogramowanie finansowo – księgowego z niezbędnym sprzętem IT	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert przetargowych 13.09.2012r	-	-	Sylwester Janaszekiewicz	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy Kobierzyce – dokończenie inwestycji.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 27.07.2012 r. Wpłynęło 6 ofert. Umowa w trakcie przygotowania.	Przedsiębiorstwo Gramowsky ATA-Technik Sp. Jawna Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń	20.195.502,00 zł brutto	Paweł Piwowarski	

Handwritten signature

9.	Wykonanie planów zagospodarowania terenów cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanych Wrocławskich oraz dodatkowo dokumentacji projektowo-technicznej miejsc parkingowych z infrastrukturą przy cmentarzu w Kobierzycach.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 08.08.2012 r. Wpłynęły 4 oferty. Umowa w trakcie przygotowania.	Ośrodek Postępu Technicznego Sp. z o. o. ul. Racławicka 25, 53-149 Wrocław	46.248,00 zł brutto	Paweł Piwowski
10.	Przebudowa ulicy Kruczej w miejscowości Solna w trybie zaprojektuj i wybuduj.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 21.08.2012 r. Wpłynęło 7 ofert.	–	W trakcie oceny ofert	Paweł Piwowski
11.	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w miejscowości Bielany Wrocławskie w trybie zaprojektuj i wybuduj.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 14.09.2012 r.	–	–	Paweł Piwowski
12.	Budowa Zespołu szkolno – przedszkolnego w Tyńcu Małym, gmina Kobierzycy	Umowa podpisana 27.07.2012r	Konsorcjum firm Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Berger Bau GmbH	kwocie brutto: 29.172.598,66	Angelika Olejnik
13.	Dokończenie przebudowy budynku policji w Kobierzycach	Po ponownym Rozstrzygnięciu podpisanie umowy zaplanowane na 31.08.2012	Spółdzielnia Rzemieślnicza, z siedzibą ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie	kwocie brutto: 1.892.251,04 zł -	Angelika Olejnik
14.	„Rozbudowa budynku Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich – Zaprojektuj i wybuduj”	Umowa podpisana 07.08.2012r	Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „AMTECH” Sp. z o.o. z siedzibą ulica Fabryczna 10, 36-060 Głogów Małopolski	kwocie brutto: 2.119.290,00	Angelika Olejnik

15.	„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego przy: skrzyżowaniu ul. Przystankowej z ul. Rekreacyjną w środkowo-zachodniej części obrębu Śleza (A93); ul. Koteckiej w środkowej części wsi Wierzbice (G34); ul. Biskupieckiej w środkowo-zachodniej części Tyniec Mały (B40); ul. Południowej w południowo-zachodniej części obrębu Domasław (C23) ” 0053/2012	Umowy podpisane 24.08.2012	dla części I dla części II HARAN & MATUS Renata Harań-Matus dla cz. III Konsorcjum firm: Lider: ARCHITEAM Piotr Wiss, Mierzyce 77, 59-430 Wądroże Wielkie Konsorcjant: KANON Grzegorz Chojnacki ul. Nadarzyńska 56, 05-805 Otrębusy	Cz.I cena brutto: 6.290,00 zł Cz.II cenę brutto 5.166,00 zł Cz.III cena brutto: 6.290,00 zł	Angelika Olejnik
16.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Przetarg unieważniony dnia 31.08.2012 Ponowne ogłoszenie planowane na 10.09.2012r			Angelika Olejnik

Zestawiła : Monika Penczak
Kierownik Referatu Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
Kobierzyce, dnia 31.08.2012r.