

Zatroszile nr 1 do
protokołu XVII sesji
z dnia 22.06.17 r

**KORESPONDENCJA
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOBIERZYCE**

L.p. .	Data wpływu i nr pisma	Od kogo wpłynęło	Sprawa, której dotyczy	Działania Przewodniczącej
1	26.05.17	Maria Szafraniec Sołtys wsi Magnice	Odpowiedź na skargę p. [REDACTED] [REDACTED]	Przekazano do Komisji Rewizyjnej
2	08.06.17	Gminny Zespół Szkół w Bielanych Wrocławskich	Podziękowanie za objęcie honorowym patronatem wojta gminy Kobierzyce finału Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego „Wszystko co warto wiedzieć o gminie”	A/a
3	14.06.17	Teresa Anna Gołasińska AG Milenium sp. z o.o.	Dot.mppz wsi Wysoka	

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE PRZEZ Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska –
stan na 21.06.2017r.**

*Załącznik nr 2 do
protokołu XXVIII sesji R
z dn. 22.06.2017 r*

1. Budynki i obiekty komunalne

• Świetlice

- Domasław – realizowana jest przebudowa funkcjonalna i generalny remont świetlicy, dobiegają końca roboty elewacyjne, zakończono układanie wykładzin podłogowych, trwają prace malarskie; wykonywana jest zamienna dokumentacja parkingu.
- Kuklice – realizowana jest budowa nowej świetlicy po przeprowadzonej rozbiórce starego obiektu; wymurowano ściany przyziemia i wykonano konstrukcyjne elementy żelbetowe;
- Księginice – rozpoczęto budowę nowej świetlicy, prowadzone były roboty ziemne i rozpoczęto prace fundamentowe; z uwagi na bardzo niskie tempo prac wezwano wykonawcę do ich intensyfikacji;

• Szkoły, przedszkola

- Kobierzyce – przerwano generalny remont szkoły, wykonawca po roku współpracy odmówił kontynuacji realizacji umowy uznając, że dał zbyt niską kwotę w przetargu; w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji zrealizowanych robót i zlecenie w trybie pilnym wykonania dokończenia robót na dziedzińcu dla umożliwienia funkcjonowania szkoły. Remont niewyremontowanej części wnętrza został przełożony na kolejne wakacje z uwagi na konieczność przeprowadzenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy.
- Wysoka – zrealizowano projekt powiększenia pomieszczeń kuchni wraz z pozwoleniem na budowę i projekt powiększenia placu zabaw w dostosowaniu do zwiększonej liczby uczniów; rozpoczęto realizację prac projektowych adaptacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej na sale przedszkolne;
- Tyniec Mały – zrealizowany został projekt trzech nowych pomieszczeń klasowych z pozwoleniem na budowę w dostosowaniu do zwiększonej liczby uczniów;

• Ośrodki zdrowia

- Kobierzyce – realizowana jest poprawa dokumentacji projektowej ośrodka (termin realizacji: lipiec br.) w wyniku przeprowadzonego audytu, budowa została wstrzymana;

- Inne

- Domasław – trwa remont obiektu byłej remizy strażackiej z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze parku, trwają prace przy renowacji ścian, odtworzono ozdobną attykę frontowej elewacji, trwa produkcja nowej stolarki;
- Solna – na budowie zaplecza sportowego zakończono układanie pokrycia dachu, wykonywanie obróbek blacharskich i prace ociepleniowe, przystąpiono do robót tynkarskich oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu;
- realizowany jest projekt Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym w budynku byłej szkoły;

2. Wodociągi i kanalizacja

- Zrealizowano projekt budowlany rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Kobierzycach, w ramach umowy w trybie „zaprojektuj – wybuduj”, uzyskano pozwolenie na budowę, realizowana jest dokumentacja wykonawcza, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na drugą połowę lipca br.;

3. Sport, rekreacja i inne

- Trwa projektowanie kolejnych odcinków dróg dla rowerów i chodników w ramach zadania obejmującego „Węzeł Bielański”, (umowa zaprojektuj – wybuduj);
- Realizowana jest analiza rozwiązań komunikacyjnych obejmująca dostosowanie linii autobusowych do sytuacji po uruchomieniu przewozów kolejowych z lokalizacją parkingów „park & ride” a także możliwości obsługi stref aktywności gospodarczej;

Sporządził:

Rafał Krasicki



Kierownik Referatu Inwestycji
Nieruchomości i Środowiska

**WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW i CZYNNOŚCI
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE PRZEZ
REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
– stan na 22.06.2017r.**

1. Budynki i obiekty komunalne:

- Ekipa komunalna prowadzi prace porządkowe na terenie gminy Kobierzyce, wycinanie i karczowanie krzewów. Obecnie trwają prace porządkowe w m. Domasław, Księginice, Tyniec Mały, Bielany Wrocławskie. Prowadzone są bieżące drobne remonty w świetlicach wiejskich w m. Wierzbice, Małuszów i budynkach komunalnych. Trwają również prace przy oczyszczaniu dróg.
- Trwają prace modernizacyjne na świetlicy wiejskiej w Pustkowie Żurawskim przy ul. Kolejowej 48,
- Trwają prace przy wykonaniu modernizacji budynku komunalnego w m. Budziszów ul. Słoneczna nr 23. Obecnie wykonywana jest elewacja i pokrycie dachowe. | 134.000 |

2. Drogi i oświetlenie

- Trwają prace przy przebudowie ul. Spółdzielczej w m. Kobierzyce,
- Trwają prace przy budowie chodników w m. Budziszów,
- Trwają prace przy budowie dróg tłuczniowych w m. Księginice,
- Zakończono prace przy budowie ulicy Łagodnej i ul. Jasnej w m. Wysoka,
- Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej ul. Tynieckiej w m. Domasław,
- Kobierzyce – trwają prace projektowe budowy ul. Kasztanowej w m. Kobierzyce,
- Trwają prace projektowe wykonania chodników w miejscowości Królikowice, Żurawice, Tyniec nad Ślężą,
- Trwają prace projektowe budowy drogi Królikowice – Raclawice,
- Trwają prace projektowe budowy drogi gminnej w m. Szczepankowice,
- Zakończono prace projektowe przebudowy ul. Tęczowej w m. Bielany Wrocławskie i przekazano plac budowy wykonawcy robót,
- Trwa realizacja wykonania oświetleń drogowych na terenie gminy, prace aktualnie realizowane są w m. Wierzbice, Solna, Pełczyce, Dobkowice, Damianowice, Cieszyce, Chrzanów,
- Trwają remonty dróg gminnych, obecnie w m. Tyniec Mały.

3. Obiekty sportowe, rekreacyjne, place zabaw

- zakończono uzgodnienia i prace projektowe dotyczące budowy terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Tyniec Mały, Trwa procedura przetargowa,
- zakończono prace przy przebudowie terenu rekreacyjnego przy ul. Cisowej w m. Bielany Wrocławskie.

Sporządził:

ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

od 26.05.2017r. do 21.06.2017r.

Lp.	Nazwa i przedmiot zamówienia	Tryb, data składania ofert, zawarta umowa i inne informacje	Nazwa wybranego Wykonawcy, adres	Cena najkorzystniejszej oferty	Osoba odpowiedzialna
1.	Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycze	Przetarg ograniczony – ogłoszony Termin składania wniosków 30.05.2017r.	9 wniosków o dopuszczenie, trwa weryfikacja i selekcja uczestników do drugiego etapu składania ofert	-	Sylwester Janaszekiewicz
2.	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzycze.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 10.05.2017r.	W trakcie oceny – wpłynęły 4 oferty przetargowe	-	Sylwester Janaszekiewicz
3.	Budowa studni głębinowej w Biskupicach Podgórnych - Etap I. Wykonanie odwiertu- realizacja robót geologicznych.	Przetarg nieograniczony- ogłoszony. Termin składania ofert 07.06.2017r.	-	Postępowanie unieważnione, cena najkorzystniejsza przekracza budżet - procedura zostanie ogłoszona ponownie Budżet brutto 237.000zł Najniższa oferta brutto 291.725,25zł	Sylwester Janaszekiewicz
4.	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej i dwóch boisk typu orlik wraz z budynkiem szatni sportowej oraz urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Ślęza, Gmina Kobierzycze - zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 28.06.2017	-	-	Sylwester Janaszekiewicz

5.	Zarządzanie i nadzór na budową kanalizacji w Gminie Kobierzycze	Przetarg ograniczony Termin składania wniosków 07.07.2017r.	-	-	Sylwester Janaszekiewicz
6.	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscowości Kobierzycze i Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzycze – 2 zadania.	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 05.07.2017	-	-	Sylwester Janaszekiewicz
7.	Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej i ulepszonej na terenie Gminy Kobierzycze w latach 2017-2018	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 12.05.2017r. Podpisano umowę w dn.02.06.2017	wpłynęło 5 ofert najkorzystniejsza oferta – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZURB S.C. Borów ul. Witosza 2	Najkorzystniejsze ceny jednostkowe dla poszczególnych 10 wariantów budowy dróg wartość umowy w okresie 2017-2018 brutto 8.000.000zł	Jolanta Urbaś
8.	Wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej - rozbudowy Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej.	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 21.06.2017r.	W trakcie	-	Jolanta Urbaś
9.	Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej: 1.Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Robotniczej 1 na kotłownię zasilaną gazem ziemnym wraz z wykonaniem instalacji gazowej oraz przyłączeniem do instalacji grzewczej mieszkania w budynku przy ul. Witosza 13 w Kobierzycach. 2.Przebudowa istniejącej kotłowni na opał stały w	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 04.07.2017r.	W trakcie	-	Jolanta Urbaś

	budynku remizy strażackiej przy ul. Robotniczej 10 w Kobierzycach na kotłownię zasilaną gazem ziemnym wraz z budową instalacji gazowej.				
10.	Przebudowa stadionu w Kobierzycach – I etap	Przetarg nieograniczony Planowane otwarcie ofert 07.07.2017r.	-		Angelika Pucek
11.	Dostawa samochodów: osobowego i osobowo-ciężarowego dla pracowników Urzędu Gminy Kobierzyce	Przetarg nieograniczony Planowany termin ogłoszenia 26.06.2017r.	-		Angelika Pucek
12.	Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce stałych usług przewozowych autobusami dzieci do szkół i oddziałów przedszkolnych, ustalonymi trasami na terenie Gminy Kobierzyce, w okresie roku szkolnego: 2017/2018 i 2018/2019.	Przetarg nieograniczony UNIJNY Planowany termin ogłoszenia 03.07.2017r.	-		Angelika Pucek
13.	Wykonanie dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce.	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 01.06.2017 r. Wpłynęły oferty od 6 wykonawców.	W trakcie oceny		Paweł Piwowski
14.	Termomodernizacja budynku w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej 2. (II przetarg)	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 07.06.2017 r. Wpłynęły oferty od 3 wykonawców.	W trakcie oceny		Paweł Piwowski

15.	Budowa sieci wodociagowych w wybranych miejscowościach gminy Kobierzycze.	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 09.06.2017 r. Wpłynęły oferty od 3 wykonawców.	Zad. 1 – Umbrella Science Sp. z o. o. ul. Nadbrzeżna 7/2, 59-630 Mirsk.	Zad. 1 - brutto: 96.564,00 zł	Paweł Piwowski
16.	Budowa przedszkola oraz żłobka przy ul. Robotniczej w Kobierzycach wraz z infrastrukturą techniczną.	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 11.07.2017 r.	Zad. 2 – Umbrella Science Sp. z o. o. ul. Nadbrzeżna 7/2, 59-630 Mirsk.	Zad. 2 - brutto: 141.506,00 zł	Paweł Piwowski
			-	-	Paweł Piwowski

Zestawiła: Monika Penczak

Dnia 21.06.2017r.

KIEROWNIK REFERATU
Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
Monika Penczak
mgr Monika Penczak

1) Kierująca z zdym przesłaniem pod przedziałem
-> całość przesunęła Setlag wpr. w nast. jda