

**WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW i CZYNNOŚCI
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE – stan na 27.10.2011r.**

1. Budynki i obiekty komunalne

• Świetlice

- Uzyskano pozwolenia na użytkowanie świetlic: Damianowice, Małuszów, Budziszów, a wcześniej - Szczepankowice, Owsianka
- Magnice – dobiegają końca roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy nowobudowanej świetlicy realizowane wg dokumentacji zamiennej – wykonywane są nawierzchnie utwardzone, prowadzone są także czynności niezbędne dla uruchomienia dostawy gazu do obiektu;
- Chrzanów – trwa budowa nowej świetlicy, zrealizowano roboty murowe, trwa wykonywanie wieńców i słupów żelbetowych;
- Dobkowice – przekazano plac budowy wykonawcy rozbudowy obiektu, w ramach rozbudowy zrealizowany zostanie także remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu;

• Budynki mieszkalne

- Budziszów – wymieniono orynnowanie, zamontowano płotki przeciwsłoneczne;

• Obiekty sportowe i rekreacyjne

- Królikowice – wykonywane jest boisko o nawierzchni bitumicznej
- Księginice – ekipa komunalna przeprowadza remont ostatniego z placów zabaw, które remontowano na terenie gminy;

• Szkoły

- Pustków Żurawski – prowadzona jest rozbudowa szkoły o część przedszkolną, dobiega końca wykonywanie ścian fundamentowych;
- Wykonywana jest dokumentacja projektowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tyńcu Małym; aktualnie odbyły się spotkania z audytorami dokumentacji i dyrektor szkoły, trwa nanoszenie korekt przez projektanta wynikających z przeprowadzonej weryfikacji;

• Cmentarze

- Wierzbice – wykonano nową okładzinę schodów i strefy wejściowej do kaplicy;

2. Wodociągi i kanalizacja

- Tyńiec Mały – w ul. Magnoliowej wykonywana jest sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej;

- W trakcie jest inwestycja budowy wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzycze – Magnice;
- W ramach rozbudowy i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżowicach realizowane są roboty branży elektrycznej;
- Wykonano zasadniczą część prac przy budowie kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wysokiej (rejon ul. Jaśminowej, Irysowej);
- Rozpoczęto inwentaryzację przerwanej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przygotowaniem dokumentów do nowego przetargu na dokończenie budowy;
- Odebrano wykonane nowe ujęcie wody w Tyńcu nad Słężą;

3. Drogi i oświetlenie

- Tyńiec Mały – prowadzona jest kompleksowa przebudowa ul. Parkowej, zrealizowano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe i dolną warstwę nawierzchni;
- Kuklice zakończono budowę chodników wraz z poprawą nawierzchni drogi, odwodnieniem i zatoką autobusową (roboty były wstrzymane w związku z upadłością firmy wykonawczej)
- Solna – wykonano naprawę nawierzchni dróg gminnych po przerwanej budowie kanalizacji sanitarnej;
- Rolantowice – rozpoczęto budowę drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej
- Przekazano plac budowy wykonawcy rozbudowy oświetlenia drogowego; zakres prac obejmuje:
 - Kobierzycze – ul. Bukowa, część Dębowej i al. Pałacowej,
 - Królikowice – ul. Ogrodowa,
 - Domasław – część ul. Kwiatowej i ul. Bzowa;

4. Inne

- Gmina realizuje przebudowę budynku Policji w Kobierzycach; wykonawca – firma Adam Piłera Dzierżoniów na wezwanie zamawiającego powrócił na plac budowy, jednak z uwagi na niezadowalające tempo i jakość robót trwają systematyczne kontrole budowy, rozważane jest zerwanie umowy z winy wykonawcy;

Kierownik Referatu Budownictwa,
Planowania Przestrzennego
i Zasobów Naturalnych
mgr inż. Rafał Krasicki

ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

od 23.09.2011 r. do 28.10.2011 r.

Lp.	Nazwa i przedmiot zamówienia	Tryb, data składania ofert, zawarta umowa i inne informacje	Nazwa wybranego Wykonawcy, adres	Cena najkorzystniejszej oferty	Osoba odpowiedzialna
1.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobkowie.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 12.09.2011 r. Wpłynęło 6 ofert. Umowę zawarto 07.10.2011 r.	P.U.P.H. „IB-IR” Sp. z o. o. 55-075 Bielany Wrocławskie, ul. Wroclawska 52a	449.486,70 zł	Paweł Piwowarski
2.	Przebudowa zjazdu, chodnika oraz remont ogrodzenia przy skrzyżowaniu dróg osiedlowych ul. Makowej i Akacjowej w miejscowości Bielany Wrocławskie, na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 21.10.2011 r. Wpłynęła 1 oferta. Umowę zawieramy 02.11.2011 r.	Zakład Usługowy Wielobranżowy ul. H. Modrzejewskiej 17 57-200 Ząbkowice Śląskie	42.555,77 zł	Paweł Piwowarski
3.	Dostawa oleju opałowego do budynków będących w posiadaniu Gminy Kąkolice oraz do Szkoły podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 28.10.2011 r.	W trakcie		Paweł Piwowarski
4.	Wykonanie projektu zamiennego – Przebudowy drogi gminnej ul. Parkowej w miejscowości Tyniec Mały.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 03.11.2011 r.	W trakcie		Paweł Piwowarski

5.	Dostawa i montaż wiat przystankowych o konstrukcji stalowej, przeszklonej wraz z montażem prefabrykowanych fundamentów betonowych wiat i podłoża z kostki betonowej	Przetarg nieograniczony Termin złożenia ofert – 02.11.2011r.	-	-	Anna Dudarska
6.	Przebudowa ulic Spółdzielczej i Sportowej w miejscowości Kobierzyce – Zaprojektuj i wybuduj (drugie postępowanie) RŚZiP-271-000054/2011	Przetarg nieograniczony Umowa podpisana 03.10.2011	REM DRO S.A. ul. Granitowa 10, Kamień 55-095 Mirków	8.476.868,33zł	Angelika Olejnik
7.	Dostawa wraz z montażem ogrodzeń terenów sportowych i rekreacyjnych należących do gminy Kobierzyce	Przetarg nieograniczony Umowa czeka na podpisanie przez Wykonawcę	ASTRUM Spółka Jawna – Staś Elżbieta i Roman Staś ulica Oleska 125, 45-231 Opole	79.205,85 zł	Angelika Olejnik
8.	Dostawa wraz z montażem wyposażenia do obiektów (świetlic wiejskich) znajdujących się na terenie gminy Kobierzyce tj.	Przetarg nieograniczony Otwarcie 19.10.2011 Wpłynęło 15 ofert	Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert.	-	Angelika Olejnik
9.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce Nr: VIII/74/11, VIII/75/11, VIII/76/11, VIII/77/11, VIII/78/11, VIII/79/11 oraz sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań w zakresie określonym uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr VIII/83/11" RŚZiP-271-0085/2011	Przetarg nieograniczony Otwarcie 20.10.2011 Wpłynęło 13 ofert	Trwa ocena ofert	-	Angelika Olejnik
10.	„Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce”	Przetarg nieograniczony Będzie ogłoszony 31.10.2011	-	-	Angelika Olejnik

11.	Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobierzyce	Przetarg nieograniczony, Termin składania ofert 03.10.2011 r	Postępowanie unieważnione, cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota w budżecie 21.800,00zł. Kwota oferty 35.115,27zł	Sylwester Janaszkiewicz
12.	Kompleksowa ochrona obiektu i mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie obiektu chronionego: budynek w Pustkowie Żurawskim przy ul. Parkowej 1	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert przetargowych 04.10.2011r.	VISION GROUP Sp. z o.o., ul. Kiebańska 3/4 lok. 1.8, 50-106 Wrocław	cena ofertowa brutto (jedna godzina pracy agenta ochrony) – 6,14 zł	Sylwester Janaszkiewicz
13.	Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobierzyce” – II postępowanie.	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 29.09.2011r.	MOJE BAMBINO Ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź	Kwota brutto 42.807,78 zł	Sylwester Janaszkiewicz
14.	Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 24.10.2011r.	-	W trakcie oceny Wpłynęło 6 ofert	Sylwester Janaszkiewicz
15.	Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów IT na lata 2011-2012 na potrzeby Urzędu Gminy Kobierzyce	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 05.10.2011r.	F. H. U. „GRAWIT”, ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów	Kwota brutto 79.199,70 zł	Sylwester Janaszkiewicz

Zestawiła: Monika Penczak
27.10.2011r.

KIEROWNIK REFERATU

Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Monika Penczak
mgr Monika Penczak