

**WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW i CZYNNOŚCI
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE – stan na 29.11.2011r.**

1. Budynki i obiekty komunalne

- Świetlice
 - Dostarczono stoły i krzesła do wybudowanych w ostatnim czasie świetlic: Damianowice, Małuszów, Budziszów, Szczepankowice, Owsianka i Magnice;
 - Chrzanów – trwa budowa nowej świetlicy, realizowana jest więźba dachowa;
 - Dobkowice – prowadzona jest rozbudowa wraz z kompleksowym remontem świetlicy; trwa realizacja robót fundamentowych części dobudowywanej i ocieplanie ścian, wewnątrz prowadzone są prace wyburzeniowe i murowe
- Budynki mieszkalne
 - Pustków Wilczkowski – zainstalowano w trybie pilnym dodatkowy kanał spalinowy z uwagi na niedrożność komina;
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
 - Wierzbice – wykonano piłkochwyty na boisku;
 - Królikowice - kończy się budowa asfaltowej nawierzchni boiska;
- Szkoły, przedszkola
 - Pustków Żurawski – prowadzona jest rozbudowa szkoły o część przedszkolną, wykonano fundamenty, poziomy kanalizacyjny, podkład betonowy posadzki, wykonawca przystępuje do robót murowych (warunkiem realizacji jest utrzymywanie się dogodnych warunków pogodowych);
 - Wykonywana jest dokumentacja projektowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tyńcu Małym; złożono już główny wniosek o pozwolenie na budowę; (wniosek nie obejmuje inwestycji towarzyszących, tj. budowy łącznika drogowego do ul. Świdnickiej i rozbudowy sieci wodociągowej)
 - Przeprowadzono wymianę nawierzchni trawiastej placu zabaw przedszkola w Ślęzie

2. Wodociągi i kanalizacja

- Tyniec Mały – w ul. Magnoliowej dobiega końca budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- Trwa inwestycja budowy wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzyce – Magnice;
- W ramach rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżowicach realizowany jest montaż armatury;

- Zakończono budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wysokiej (rejon ul. Jaśminowej, Irysowej) wraz z budową nawierzchni;
- Rozpoczyna się inwestycja przebudowy wodociągu w ul. Dworcowej w Bielanych Wr. – dokonano wytyczenia trasy sieci

3. Drogi i oświetlenie

- Tyniec Mały – dobiega końca kompleksowa przebudowa ul. Parkowej, na 30.11.2011r. zaplanowano układanie nawierzchniowej warstwy asfaltu;
- Rolantowice – trwa budowa drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej
- Małuszów – trwa inwestycja budowy chodnika wraz z budową infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji;
- Bielany Wr. – wykonano nawierzchnię bitumiczną ul. Tęczowej;
- Tyniec Mały, ul. Kresowa – zakończono budowę drogi tłuczniowej;
- Cieszyce, ul. Zachodnia – rozpoczęto budowę drogi o nawierzchni asfaltowej;
- Pustków Wilczkowski – naprawiono nawierzchnię ul. Słonecznej;
- Prowadzona jest rozbudowa oświetlenia drogowego - w Domasławiu na części ul. Kwiatowej i ul. Bzowej oraz w Królikowicach w ul. Ogrodowej;

4. Inne

- Gmina realizuje przebudowę budynku Policji w Kobierzycach; wykonano więźbę dachową z elementów stalowych i drewnianych, trwa usuwanie starych tynków zewnętrznych;
- Ustawiane są nowe wiaty przystankowe na przystankach:
 - Bielany Centrum Handlowe,
 - Bielany Castorama,
 - Bielany Sosnowa,
 - Królikowice Kobierzyska
- Ekipa komunalna ustawia tabliczki z nazwami ulic w miejscowości Wysoka
- Ekipa komunalna wykonała malowanie pomieszczeń świetlicy w Domasławiu, nasadzenia drzew i krzewów w Kobierzycach, Dobkowicach i Cieszykach