

**WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW i CZYNNOŚCI
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE – stan na 29.12.2011r.**

1. Budynki i obiekty komunalne

• Świetlice

- Dostarczono wyposażenie kuchni w meble i sprzęt do przygotowywania posiłków do wybudowanych w ostatnim czasie świetlic: Damianowice, Małuszów, Budziszów, Szczepankowice, Owsianka i Magnice; zakończono prace przy zagospodarowaniu terenu świetlicy w Magnicach; wszystkie obiekty są już gotowe do rozpoczęcia działalności;
- Chrzanów – trwa budowa nowej świetlicy, zrealizowano więźbę dachową, trwają prace pokrywcze dachu;
- Dobkowice – prowadzona jest rozbudowa wraz z kompleksowym remontem świetlicy; wykonano roboty murowe części dobudowywanej, trwają prace elewacyjne, rozebrano dotychczasową posadzkę w istniejącej części obiektu.
- Kuklice – naprawiono podest w strefie wejściowej do budynku świetlicy.
- Pustków Wilczkowski – dostarczono kuchnię elektryczną do świetlicy;

• Obiekty sportowe i rekreacyjne

- Bielany Wr. – kontynuowane są roboty przy budowie terenu rekreacyjnego Arkalandia, wykonywane są ciągi piesze, roboty wykończeniowe na konstrukcji pergoli;
- Domasław – prowadzona jest budowa II części parku przy ul. Kwiatowej;
- Wykonano ogrodzenie boiska w Żernikach Małych; pomimo upływu terminu umownego, wykonawca wyłoniony w przetargu - firma Astrum z Opola, nie wykonał zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ogrodzenia stawu w Rolantowicach, bramy przesuwnej do świetlicy w tej miejscowości, boiska w Solnej i piłkochwyty w Domasławiu; komisja odbiorowa odmówiła odbioru robót, prace były kontynuowane w dniu odbioru;

• Szkoły, przedszkola

- Pustków Żurawski – prowadzona jest rozbudowa szkoły o część przedszkolną, wykonano roboty murowe pierwszej kondygnacji oraz konstrukcję stropu tej kondygnacji;
- Realizowana jest dokumentacja projektowa rozbudowy istniejącej szkoły w Tyńcu Małym o dwa pomieszczenia w technologii kontenerowej; jest to rozwiązanie tymczasowe, które ma poprawić warunki funkcjonowania placówki do

czasu oddania do użytku nowego zespołu szkolno - przedszkolnego (obecnie w fazie projektu);

2. Wodociągi i kanalizacja

- Tyniec Mały – w ul. Magnoliowej wykonano sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej; po doprowadzeniu energii elektrycznej nastąpi rozruch wykonanej pompowni ścieków;
- Trwa inwestycja budowy wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzyce – Magnice;
- W ramach rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżowicach realizowano fundamenty zbiorników wewnątrz obiektu;
- Realizowana jest przebudowa wodociągu w ul. Dworcowej w Bielanach Wr.
- Żerniki M. – dokonano wytyczenia trasy sieci wodociągowej w ul. Stanisławowskiej;


3. Drogi i oświetlenie

- Tyniec Mały – wykonano nawierzchnię ul. Parkowej, kontynuowane są prace przy budowie chodników;
- Rolantowice – wykonano drogę gminną o nawierzchni bitumicznej;
- Małuszów – trwa inwestycja budowy chodnika wraz z budową infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji;
- Bielany Wr. – wykonano oznakowanie ul. Tęczowej oraz montaż bramy ograniczającej ruch pojazdów ciężarowych;
- Tyniec Mały, ul. Kresowa – zakończono budowę drogi tłuczniowej;
- Cieszyce, ul. Zachodnia – zrealizowano budowę drogi o nawierzchni asfaltowej;
- Szczepankowice – wybudowano odcinek ul. Ogrodowej w technologii tłuczniowej;
- Kobierzyce – rozpoczęto kompleksową przebudowę ul. Sportowej, w ramach kilkuletniego zadania w ramach rewaloryzacji wsi wykonana będzie przebudowa tej ulicy i ul. Spółdzielczej;
- Prowadzona jest rozbudowa oświetlenia drogowego - w Domasławiu na części ul. Kwiatowej ustawiono słupy oraz wytyczono trasę w Kobierzycach na odcinku Bukowa – cz. Dębowej i Al. Pałacowej;
- Królikowice – wykonano nawierzchnię asfaltową odcinka ul. Sarniej;

4. Inne

- Gmina zmuszona została rozwiązać umowę z winy wykonawcy przebudowy budynku Policji w Kobierzycach (firma Pitera Dzierżoniów); planuje się wykonanie w najbliższym czasie najpilniejszych prac zabezpieczających budynek, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ogłoszenie przetargu na dokończenie przebudowy;

- Zakończono ustawianie nowych wiat na przystankach:
 - Bielany Centrum Handlowe,
 - Bielany Castorama,
 - Bielany Sosnowa,
 - Królikowice Ogrodowa

Kierownik Zakładu Budownictwa,
Planowania Przyszłości
i Zasobów Naturalnych

mgr inż. Rafał Krasicki

ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH
od 01.12.2011 r. do 30.12.2011 r.

Lp.	Nazwa i przedmiot zamówienia	Tryb, data składania ofert, zawarta umowa i inne informacje	Nazwa wybranego Wykonawcy, adres	Cena najkorzystniejszej oferty	Osoba odpowiedzialna
1.	„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzycy Nr X/100/11 obszaru położonego przy rzece Ślęzie w Zach. Cz. Wsi Ślęza (A89), i Nr XI/119/11 obszaru przy ul. Błękitnej w środkowo-wsch. części wsi Bielany Wrocławskie (A91).; Nr X/101/11 obszaru środk-zach. Części wsi Chrzanów (E32); Nr XII/129/11 obszaru przy ul. Pszennej w północnej części wsi Ślęza (A92) i Nr XII/130/11 obszaru parku położonego w środkowej części wsi Raclawice Wielkie (E33) 0120	Przetarg nieograniczony ogłoszony 21.12.2011 otwarcie ofert 29.12.2011r.	Wpłynęło 7 ofert W trakcie sprawdzania	-	Angelika Olejnik
2.	„Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Kobierzycy dla potrzeb Urzędu Gminy Kobierzycy w roku 2012”	Przetarg nieograniczony ogłoszony 30.12.2011	-	-	Angelika Olejnik
3.	Dostawa sprzętu IT i oprogramowania w ramach 2 niezależnych zadań: Zadanie nr 1. - Zestawy komputerowe i skanery Zadanie nr 2. - Biblioteka taśmowa do sporządzania kopii systemów i danych.	Przetarg nieograniczony, składanie ofert 28.11.2011r.	Nbit Jarosław Jenczmionka, ul. Chorzowska 33/3, 44-100 Gliwice	Zestawy komputerowe i skanery: Cena brutto 71.213,89zł 2 część została unieważniona (wysoka kwota oferty) ponownie ogłoszono przetarg	Sylwester Janaszekiewicz

4.	Dostawa biblioteki (autoloader) taśmowej do sporządzania kopii systemów i danych	Przetarg nieograniczony, składanie ofert 12.12.2011r.	Nbit Jarosław Jenczmionka, ul. Chorzowska 33/3, 44-100 Gliwice	Cena brutto 18.700,00 zł	Sylwester Janaszkiewicz
5.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ślęza, na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej oraz w systemie zaprojektuj i wybuduj.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 17.11.2011 r. Złożono 3 oferty. Umowę zawarto 28.12.2011 r.	PB FON-DRUĆ Marcinkowice, ul. Letnia 13 55-200 Olawa	brutto: 448.756,55 zł	Paweł Piwowski
6.	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do sieci gazowej dla budynku Urzędu Gminy w Kobierzycach.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 22.11.2011 r. Złożono 8 ofert. Umowę zawarto 12.12.2011 r.	"Nomar" Zakład Projektowania i Komplementacji Dostaw ul. Belwederczyków 29 51-688 Wrocław	brutto: 15.000,00 zł	Paweł Piwowski
7.	Usługa wywozu nieczystości stałych z obiektów należących do Gminy Kobierzyce i ze wskazanych miejsc na terenie Gminy Kobierzyce.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 09.12.2011 r. Złożono 4 oferty. Umowę zawarto 22.12.2011 r.	REMONDIS Sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu ul. Międzyzyleska 4 50-514 Wrocław	brutto 138.569,40 zł	Paweł Piwowski
8.	Budowa świetlicy w miejscowości Wierzbie.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 17.01.2012 r.	-	-	Paweł Piwowski
9.	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej zaplecza sportowego boiska wraz z przyłączem energetycznym i wodno-kanalizacyjnym w Solnej na dz. nr 1/18.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 14.12.2011 r. Złożono 10 ofert.	W trakcie oceny	brutto: 24.500,00 zł	Paweł Piwowski

Zestawiła :  ANNA PIŁKIEWICZ
Zamawiający
mgr Anna Piłkiewicz

Kobierzyce, dnia 30.12.2011r.