

**WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW i CZYNNOŚCI
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE – stan na 2.10.2012r.**

1. Budynki i obiekty komunalne

- Świetlice
 - Chrzanów – dokonano odbioru budowy nowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu; wymagane jest jeszcze wyposażenie obiektu, które będzie realizowane odrębnymi zamówieniami;
 - Dobkowice – rozwiązano z winy wykonawcy umowę na rozbudowę wraz z kompleksowym remontem świetlicy; przystąpiono do czynności związanych z inwentaryzacją wykonanych dotychczas robót;
 - Wierzbice – trwa budowa nowej świetlicy; zrealizowano pokrycie dachu i roboty ociepleniowe elewacji;
 - Tyniec Mały – zamontowano płotki przeciwśnieżne, naprawiono rynny i instalację odgromową;
- Ośrodki zdrowia
 - Pustków Wilczkowski – ekipa komunalna prowadzi kompleksowy remont ośrodka zdrowia, wykonywane są okładziny ceramiczne i biały montaż;
- Szkoły, przedszkola
 - Pustków Żurawski – prowadzona jest rozbudowa szkoły o część przedszkolną, wykonano prace instalacyjne i roboty tynkarskie, przekazano na potrzeby szkoły dwie sale, które były przebudowywane w związku z rozbudową obiektu; dobiega końca docieplanie elewacji i przygotowanie do wylania posadzek;
 - Tyniec Mały – dokonano odbioru rozbudowy szkoły o dwa pomieszczenia w technologii kontenerowej; nowe sale oddano do użytku;
 - Tyniec Mały – rozpoczęto budowę nowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, zdjęto warstwę humusu, realizowane są roboty fundamentowe i poziomy kanalizacyjne; na 10 października zaplanowano uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego;
 - Bielany Wr. – wykonywany jest projekt rozbudowy Gminnego Zespołu Szkół w technologii modułowej; trwa uzgadnianie projektu z konserwatorem zabytków, dokonano uzgodnień aranżacji wewnątrz z udziałem dyrektor szkoły;
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
 - Bielany Wr. – wykonywany jest plac zabaw przy ulicy Brzozowej (obok szkoły)
- Cmentarze
 - Tyniec Mały – przeprowadzono remont ogrodzenia

Załącznik nr 2

do protokołu

sejmi. R. 19

z dnia 03.10.2012

2. Drogi i oświetlenie

- Kobierzyce – w ramach kompleksowej przebudowy ul. Sportowej, wykonywane są krawężniki, chodniki, prace instalacyjne; odcinek drogi od torów kolejowych do Al. Pałacowej zamknięty został dla ruchu celem przeprowadzenia prac przy konstrukcji nawierzchni;
- Krzyżowice – wykonano drogę do Stacji Uzdatniania Wody;
- Szczepankowice – trwa kompleksowa przebudowa ul. Szkolnej, wykonano korytowanie i odwodnienie, trwa wykonywanie krawężników;
- Wykonywane jest poszerzenie drogi Budziszów – Rolantowice, rozpoczęto prace przy budowie drogi Dobkowice – Jaszowice
- Wykonano utwardzenie poboczy drogi Kobierzyce – Królikowice i doraźne naprawy ubytków w nawierzchniach;
- Dobiaża końca projektowanie oświetlenia drogowego wybranych ulic w Bielanych Wr., w dalszej kolejności wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych (inwestycja w systemie zaprojektuj – wybuduj);

3. Wodociągi i kanalizacja

- Rozpoczęto kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej południowej części gminy, wykonawca realizuje roboty poprawkowe w Wierzbicach na ul. Lwowskiej i Spacerowej;
- Wierzbice – wykonano sieć wodociagową w ul. Tarnopolskiej;
- Jaszowice – trwa budowa wodociągu w ul. Słonecznej i Mickiewicza;
- Domasław – trwa budowa sieci wod – kan w ul. Truskawkowej;
- Kontynuowana jest budowa sieci przesyłowej wodociagowej Kobierzyce – Magnice, wykonywane są przeciski pod torami PKP i skrzyżowaniem drogi krajowej;

4. Inne

- Powiat Wrocławski zrealizował poszerzenie i poprawę nawierzchni drogi Krzyżowice - Żerniki; trwa inwestycja budowy chodników w m. Chrzanów i Raławice Wlk. oraz polepszenia nawierzchni odcinka dróg powiatowych S8 – Chrzanów – Raławice Wlk. – Żerniki M. – Tyniec Mały (do zjazdu do Meridy); prace realizowane są przy współudziale finansowym Gminy;
- Ekipa porządkowa prowadziła prace przy przycince gałęzi, sprzątaniu miejscowości w pasach drogowych, czyszczeniu i naprawie kanalizacji, koszenie terenów gminnych;

*Wali alle Tyniec Mł
ova Krzyżowice - GUSCIBOWICE*

Sporządził:
Kierownik Referatu Budownictwa,
Planowania Przestrzennego
i Zasobów Naturalnych
mgr inż. Rafał Krasicki

ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH
od 31.08.2012 r. do 02.10.2012 r.

Lp.	Nazwa i przedmiot zamówienia	Tryb, data składania ofert, zawarta umowa i inne informacje	Nazwa wybranego Wykonawcy, adres	Cena najkorzystniejszej oferty	Osoba odpowiedzialna
1.	Przebudowa ulicy Kruczej w miejscowości Solna w trybie zaproszenia i wybuduj.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 21.08.2012 r. Wpłynęło 7 ofert.	PHU ZURB Andrzej Żurek & Elżbieta Żurek ul. Witosza 2, 57-160 Borów	1.423.929,28 zł brutto	Paweł Piwowarski
2.	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w miejscowości Bielany Wrocławskie w trybie zaproszenia i wybuduj.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 14.09.2012 r. Wpłynęły 4 oferty. Umowa zawierana 04.10.2012 r.	PHU ZURB Andrzej Żurek & Elżbieta Żurek ul. Witosza 2, 57-160 Borów	138.093,28 zł brutto	Paweł Piwowarski
3.	Świadczenie usług serwisowych i naprawczych kotłów, urządzeń wyposażenia kotłowni oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach gminnych	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 10.09.2012 r. Wpłynęły 4 oferty. Umowę zawarto 21.09.2012 r.	AP-SERWIS S. C. A. Żurawski, P. Smoleń ul. Odrodzenia 28, 56-120 Brzeg Dolny	a) Cena brutto za serwis: 27.430,00 zł b) Cena netto 1 r/h za naprawę i usunięcie awarii: 0,01 zł	Paweł Piwowarski
4.	Wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy ośrodka zdrowia w miejscowości Tyniec Mały.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 01.10.2012 r. Wpłynęły 24 oferty.	W trakcie oceny	21.894,00 zł brutto	Paweł Piwowarski
5.	Dokończenie przebudowy budynku policji w Kobierzycach	umowa podpisana 31.08.2012	Spółdzielnia Rzemieśnicza, ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie	kwocie brutto: 1.892.251,04 zł	Angelika Olejnik
6.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	Otwarcie 05.10.2012r	-	-	Angelika Olejnik

7.	Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Kobierzyce	Umowa podpisana dnia 14.09.2012	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ZURB Andrzej & Elżbieta Żurek s.c. ul. Witosa 2, 57-160 Borów	-	Szacunkowa wartość umowy maksymalnie 1.800.000,00 zł	Angelika Olejnik
8.	„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego : we wsi Ślezą (A94), wsi Krzyżanowice (E34), wsi Wierzbice (G33), wsi Żurawice (F18); wsi Biskupice Podgórne(B43) , wsi Tyniec Mały (B44) , wsi Małuszów (B45).	Ogłoszenie planowane na dzień 03.10.2012	-	-	-	Angelika Olejnik
9.	Wykonanie ewidencji dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kobierzyce wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych.	Ogłoszenie planowane na dzień 05.10.2012	-	-	-	Angelika Olejnik
10.	Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce	Przetarg nieograniczony Składanie ofert przetargowych 20.06.2012r	-	-	Wpłynęło 7 ofert, w trakcie oceny	Sylwester Janaszekiewicz
11.	Wykonanie dokumentacji projektowych trzech niżej wymienionych zadań inwestycyjnych Gminy Kobierzyce: 1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyniec nad Ślezą wraz z budową sieci wodociągowej Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszyce. 2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaszowice	Przetarg nieograniczony Składanie ofert przetargowych 27.06.2012r	-	-	Wpłynęło 39 ofert, w trakcie oceny	Sylwester Janaszekiewicz

12.	Na świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego, organizowanego przez zamawiającego na liniach nr 812, 852, 862, 872, 882, 892 oraz N 62 we wszystkie dni tygodnia autobusami typu A, B1, B2, C1, C2 D, oraz M	Przetarg nieograniczony Skladanie ofert przetargowych 10.10.2012r	-	-	Sylwester Janaszkievicz
13.	Zakup oprogramowania finansowo – księgowego z niezbędnym sprzętem IT	Przetarg nieograniczony Skladanie ofert przetargowych 13.09.2012r	Rekord SI spółka z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko Biala	cena ofertowa brutto 528.857,34 zł	Sylwester Janaszkievicz

Zestawiła: Monika Penczak
03.10.2012r.

KIEROWNIK REPERTU
Środki w Zewnętrznych i Zewnętrznych Publicznych

Monika Penczak
mgr Monika Penczak