

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE PRZEZ Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska –
stan na 15.10.2015r.**

Załącznik nr 2.....

do protokołu

XI sesji Rb

z dnia 16.10.15 r.....

1. Budynki i obiekty komunalne

• Świetlice

- Jaszowice – kontynuowane są roboty wykończeniowe budowy nowej świetlicy, w tym prace zagospodarowania terenu; wykonano kanalizację deszczową, realizowane są roboty brukarskie;
- Tyniec nad Ślężą – trwa budowa nowej świetlicy, zakończono roboty elewacyjne, dobiega końca wykonywanie tynków wewnętrznych;
- Kuklice, Ksieginice – rozwiązano umowę na projekt świetlic z winy Projektanta, trwa przygotowanie do udzielenia zleceń na dokończenie projektów;

• Szkoły, przedszkola

- Wysoka – trwa budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską; kontynuowana jest realizacja instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, wykonano montaż stolarki okiennej, rozpoczęto wylewanie posadzek, zaawansowane są prace elewacyjne, dobiegają końca prace pokrywcze dachu;
- Kobierzyce – kontynuowana jest realizacja projektu nowego przedszkola – etap projektu wykonawczego; złożono już także wniosek o pozwolenie na budowę;
- Kobierzyce – trwają czynności odbiorowe dokumentacji projektowej generalnego remontu budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Urząd Gminy Kobierzyce – przygotowywane jest zlecenie dodatkowego opracowania szczegółowych specyfikacji i organizacji budowy inwestycji remontu elewacji pałacu i częściowej przebudowy funkcjonalnej wnętrza oraz powiększenia parkingu;
- Ośrodki zdrowia
 - Tyniec Mały – zakończono główne roboty przebudowy i rozbudowy ośrodka zdrowia; realizowane są prace projektowe powiększenia parkingu;
 - Kobierzyce – przekazano plac budowy pod inwestycję rozbudowy ośrodka zdrowia w Kobierzycach; oprócz znacznego powiększenia powierzchni użytkowej i poprawy funkcjonalności obiektu, wybudowany zostanie duży parking z wiatą na rowery przy „dworcu” autobusowym;

rozbudowany obiekt ośrodka zostanie przyłączony do sieci gazowej;

2. Wodociągi i kanalizacja

- Trwają realizacje dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wod – kan na terenie gminy, nowe projekty obejmują elementy sieci w miejscowościach Kobierzyce – ul. Bukowa, Wierzbice – ul. Lwowska, Żerniki Małe ul. Olchowa i przesyłowy odcinek w kierunku Chrzanowa a także odcinki sieci w Nowinach i Rolantowicach;
- Dobiegają końca prace na budowie sieci wod – kan w ul. Kutrzeby we Wrocławiu – wspólnej inwestycji z MPWiK Wrocław w celu połączenia sieci gminnych i miejskich; rozpoczynają się prace odtworzeniowe nawierzchni; W ramach odrębnego zamówienia wykonano także kanał sanitarny, który odprowadzi ścieki z oczyszczalni ścieków Wysoka do Wrocławia i pozwoli na jej likwidację.
- Trwają prace przy tzw. bieżącej rozbudowie sieci wod – kan: wykonywane są sieci w Tyńcu Małym ul. Pod Lasem i Księginicach boczna od ul. Pięknej Wody
- Wykonywany jest program funkcjonalno – użytkowy do przetargu w trybie zaprojektuj – wybuduj rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kobierzycach;

Sporządził:

Rafał Krasinski

Kierownik Referatu Inwestycji,
Nieruchomości i Środowiska

**WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW i CZYNNOŚCI
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE PRZEZ
REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
– stan na 16.10.2015r.**

1. Budynki i obiekty komunalne:

- Ekipa komunalna prowadziła prace porządkowe na terenie gminy Kobierzyce, koszenia, sprzątanie rowów przydrożnych i placów.
- Trwają prace przy naprawach urządzeń zabawowych na placach zabaw.
- Kontynuowane są prace przy remoncie budynków socjalnych otrzymanych od ANR w Budziszowie, Solnej, Kobierzycach i m. Wysoka.
- Zakończono prace remontowe w lokalu komunalnym w Kobierzycach przy ul. Witosa nr 13, Pustków Żurawski ul. Kolejowa nr 42, Kobierzyce ul. Sportowa nr 8,

2. Drogi i oświetlenie

- Wierzbice – kontynuowane są roboty związane z budową chodnika, *do Gajec*
- Bielany Wrocławskie rozpoczęto budowę ul. Niebieskiej, *– wspólnie z miastem*
- Bielany Wrocławskie – rozpoczęto budowę ciągu pieszego między ulicami Wiosennej i Klonowej,
- Bielany Wrocławskie – przekazano wykonawcy plac budowy ul. Borówkowej,
- Ślęza – trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej oraz głównego skrzyżowania z udziałem środków Gminy Kobierzyce,
- Ślęza – zakończono prace związane z przebudową ul. Akacyjowej i Dębowej,
- Domasław – zakończono budowę drogi transportu rolnego, dokonano uroczystego odbioru drogi przy udziale wice Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pani dr inż. Ewy Mańkowskiej,
- Kobierzyce – zakończono prace przy budowie drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej,
- Dobkowice – zakończono przebudowę przepustu w drodze gminnej,
- Jaszowice – zakończono budowę drogi o nawierzchni tłuczniowej,
- Krzyżowice - zakończono budowę drogi o nawierzchni tłuczniowej,
- Trwają prace przy wykonaniu oświetleń drogowych na terenie gminy Kobierzyce, *Ślęza*

3. Obiekty sportowe, rekreacyjne, place zabaw

- Pełczyce – zakończono prace zagospodarowania parku na cele rekreacyjne,

- Bielany Wrocławskie – trwają prace przy modernizacji placu zabaw na ul. Brzozowej.

- Krzyżowice – zakończono budowę altany,
- Ślęza – zakończono budowę ogrodzenia placu zabaw,
- Bielany Wrocławskie – rozpoczęto przebudowę placu zabaw przy ul. Brzozowej,
- Rozpoczęto montaż zabawek na placach zabaw,

Sporządził:

Sg...

4

ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

na dzień 15.10.2015r.

Lp.	Nazwa i przedmiot zamówienia	Tryb, data składania ofert, zawarta umowa i inne informacje	Nazwa wybranego Wykonawcy, adres	Cena najkorzystniejszej oferty	Osoba odpowiedzialna
1.	Przebudowa ul. Borówkowej w Bielanach Wrocławskich na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego w systemie zaprojektuj i wybuduj	Przetarg nieograniczony Wpłynęły 3 oferty przetargowe	ZURB S.C. 57-160 Borów ul. Witosza 2 Zawarto umowę 14.09.2015r.	Kwota brutto 332.100,00zł	Jolanta Urbaś
2.	Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych - ul. Motylkowa i ul. Małownicza w miejscowości Wysoka – w systemie zaprojektuj i wybuduj	Przetarg nieograniczony Wpłynęły 2 oferty w dniu składania 24.09.2015r. 1.Zakład Robót Teletechnicznych TELFA , 58-100 Świdnica ul. Towarowa 28 cena oferty 193.872,60 zł 2. TELNET Sp. z o.o. sp. k. Bielany Wr. ul. Ogrodowa 82, 55-040 Kobierzyce cena oferty 149.260,50zł Cena każdej z ofert przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (95.000,00 zł)	Postępowanie zostało unieważnione	-	Jolanta Urbaś
3.	Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych - ul. Motylkowa i ul. Małownicza w miejscowości Wysoka – w systemie zaprojektuj i wybuduj II postępowanie	Zwiększono środki na realizację zamówienia – na kwotę brutto 130.000zł Wpłynęły 2 oferty w dniu składania 14.10.2015r. 1.PB FON DRUĆ Wacław Druć ul. Letnia , 55-200 Marcinkowice 120.000,00zł 2.ELEKTROTIMS.A. ul. Stargradzka 8,	W trakcie oceny ofert	-	Jolanta Urbaś

		54-156 Wrocław 132.200,00zł				
4.	Dostawa i montaż urządzeń oraz elementów małej architektury w celu wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kobierzycze 2015r.	Przetarg nieograniczony W terminie składania ofert 08.10.2015r wpłynęło 7 ofert	W trakcie uzupełniania ofert przez Wykonawców	-		Jolanta Urbaś
5.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzycze – osiem zadań	Przetarg nieograniczony Składanie ofert 29.10.2015r	-	-		Jolanta Urbaś
6.	Rozbudowa i modernizacja ośrodka zdrowia w miejscowości Kobierzycze, Gmina Kobierzycze	Przetarg nieograniczony W terminie składania ofert 13.08.2015r. płynęło 9 ofert	PPHU MAR DOM S.p. z o.o., Godzikowice, ul. Wierzbowa 4, 55-200 Oława	Kwota ryczałtowa brutto 4.261.529,92zł		Sylwester Janaszkiewicz
7.	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w miejscowości Kobierzycze, Gmina Kobierzycze zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Kobierzycach na podstawie dokumentacji techniczno projektowej	Przetarg nieograniczony Wpłynęło 8 ofert przetargowych	BUDROMOS J. T. Bieńkowsky spółka jawna, ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica	kwota ryczałtowa brutto 3.339.000,00zł		Sylwester Janaszkiewicz
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na: 1) Budowę Remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim; 2) Rozbiórkę istniejących budynków remizy i garaży; 3) Budowę sieci wod-kan zgodnie z warunkami technicznymi; oraz pełnienie nadzoru	Przetarg nieograniczony Składanie ofert 30.10.2015r.	-	-		Sylwester Janaszkiewicz

9.	autorskiego	Przetarg nieograniczony W terminie składania ofert 10.08.2015r. wpłynęło 12 ofert		Zad. 1 – P.H.U.P. KAMEL Justyna Soja ul. Łokietka 28/1, 49-300 Brzeg Zad. 2 – Zakład Usługowo- Produkcyjny „WALWOD” S. C. T. Szczechla, B. Grondys ul. Norwida 16, 42-500 Będzin Zad. 3 – KARAŚ Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod-Kan. I Gaz Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś Wysoka ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65 Zad. 4 – Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ-BIS Sp. z o. o., ul. Świerczewskiego 27 C, 59- 230 Prochowice Zad. 5 – Zakład Usługowo- Produkcyjny „WALWOD” S. C. T. Szczechla, B. Grondys ul. Norwida 16, 42-500 Będzin Zad. 6 – KARAŚ Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod-Kan. I Gaz Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś Wysoka ul. Chabrowa 4, 52-	Zad. 1 cena oferty brutto: 79.897,29 zł Zad. 2 cena oferty brutto: 157.186,64 zł Zad. 3 cena oferty brutto: 47.116,65 zł Zad. 4 cena oferty brutto: 265.158,00 zł Zad. 5 cena oferty brutto: 35.824,43 zł Zad. 6 cena oferty brutto: 25.954,03 zł	Paweł Piwowarski
----	-------------	---	--	---	--	---------------------

7

10.	Budowa altany drewnianej w miejscowości Biskupice Podgórne	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 31.08.2015 r. Złożono 1 ofertę. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – kwota brutto na zadanie 88.000,00).	200 Wrocław 65. Postępowanie zostało unieważnione	-	Paweł Piwowarski
11.	Budowa altany drewnianej w miejscowości Biskupice Podgórne II POSTĘPOWANIE	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 08.10.2015 r. Złożono 1 ofertę.	W trakcie procedury uzupełniania dokumentów.	-	Paweł Piwowarski

Sporządził: Sylwester Janaszekiewicz

8