

## WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE przez Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska – stan na 1.03.2018r.

Z uwagi na silne mrozy w ostatnich dniach większość prac budowlanych  
musiała zostać wstrzymana

### 1. Budynki i obiekty komunalne

- Świetlice, domy kultury
  - Kuklice – na budowie świetlicy zamontowano stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne;
  - Krzyżowice, Żerniki Małe, Nowiny – trwa projektowanie nowych świetlic;
  - Wysoka – realizowana jest koncepcja filii ośrodka kultury;
- Szkoły, przedszkola
  - Bielany Wrocławskie – kontynuowane są prace projektowe rozbudowy obiektu szkoły, przekazano do zaopiniowania projekt budowlany, przeprowadzony zostanie audyt dokumentacji;
  - Kobierzyce – trwa budowa nowego przedszkola przy ul. Robotniczej, wymurowano ściany działowe, wykonywano prace przy podbudowie nawierzchni, rozpoczęto prace przy pokryciu dachu;
  - Ślęza – trwa projektowanie rozbudowy i przebudowy obiektu wielofunkcyjnego, polegającej gł. na rozbudowie przedszkola, oraz części zarządzanej przez Kobierzycki Ośrodek Kultury; sporządzono projekt budowlany;
  - Tyniec Mały – zrealizowano koncepcję rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego;
  - Pustków Żurawski - zrealizowano koncepcję rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
- Inne
  - zrealizowano projekt Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym w budynku byłej szkoły, rozpoczęto audyt dokumentacji;

### 2. Wodociągi i kanalizacja

- Kobierzyce – trwa rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Kobierzycach, wykonano zbiornik retencyjny z pompownią oraz konstrukcję i ściany obiektu sitopiaskownika, realizowano dostawy urządzeń;
- Kobierzyce – trwa kompleksowa budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z wykonaniem tłuczniowych nawierzchni drogowych w bocznych ulicach ul. Sportowej (byłe ogrody działkowe);
- realizowane są projekty wod – kan w ramach tzw. bieżącej rozbudowy dla m. Kobierzyce, Domasław, Pustków Ż. i Tyniec M.;

- w ramach bieżącej rozbudowy zrealizowano większość prac przy budowy sieci wodociągowych w Królikowicach, Owsiance i Solnej;
  - rozpoczęto prace projektowe po uzgodnieniu szczegółowej koncepcji kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowościach gminy w ramach zawartej umowy w systemie zaprojektuj – wybuduj; odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach; na stronie ugk.pl zamieszczone są informacje dla osób, które mają działki zabudowane lub w trakcie zabudowy a nie są one objęte projektem podstawowym; zamówienie podstawowe nie obejmowało działek przy drogach prywatnych;
  - przekazano plac budowy rozbiórki oczyszczalni ścieków Wysoka;
3. Sport, rekreacja i inne
- Solna – na budowie zaplecza sportowego zakończono prace brukarskie, wykonano ogrodzenia, trwa oczekiwanie na dostawę uzupełniającego oświetlenia boiska;
  - Kobierzyce – prowadzone są prace przy I etapie przebudowy stadionu, wykonywana jest nadal konstrukcja boiska piłkarskiego treningowego – podbudowy z kruszywa, wykonywano drenaż i elementy kanalizacji deszczowej, a także nawodnienia boiska;
  - Bielany Wr. – trwa budowa dróg dla rowerów i chodników w ramach zadania obejmującego „Węzeł Bielański” (umowa zaprojektuj – wybuduj); wykonano korytowanie na odcinku ul. Logistycznej, w ciągu ul. Tęczowa – Słoneczna wykonywano krawężniki, przygotowanie do ułożenia nawierzchni bitumicznych dróg dla rowerów, układana jest nawierzchnia z kostki chodników;
  - Ślęza – trwają roboty ziemne Ślęzańsko – Bielańskiego ośrodka sportowego przy ul. Przystankowej, realizowano podbudowy boisk do mini piłki nożnej, elementy drenażu i kanalizacji deszczowej;
  - Zawarto umowę na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i podcinki drzew na terenie gminy, prace powinny rozpocząć się w najbliższym czasie;
  - Kontynuowany jest w 2018r. Program Ograniczania Niskiej Emisji, wnioski o dofinansowanie wymiany starych nieekologicznych źródeł ciepła można składać w sposób ciągły, wpłynęło już ponad 100 wniosków;
  - Wpłynęło 57 wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych, w którym to programie uczestniczy Gmina Kobierzyce; wnioski są oceniane przez lidera Projektu Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy;

Sporządził:

Rafał Krasiecki



Kierownik Referatu Inwestycji  
Nadzwyczajna Skarbnik Gminy

**WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW i CZYNNOŚCI  
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY  
KOBIERZYCE PRZEZ  
REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO  
– stan na 02.03.2018r.**

1. Budynki i obiekty komunalne:

- Ekipa komunalna prowadzi prace porządkowe na terenie gminy Kobierzyce. Zakończono wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Krzyżowice. Zakończono również prace zabezpieczające budynek wielorodzinny w m. Ślęza ul. Boczna nr 4.
- Zakończono prace modernizacyjne na świetlicy wiejskiej w Pustkowie Żurawskim przy ul. Kolejowej 48,
- Zakończono prace przy termomodernizacji budynku komunalnego w miejscowości Pustków Wilczkowski.
- Trwają prace projektowe przebudowy cmentarza komunalnego w m. Bielany Wrocławskie. Dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Drogi i oświetlenie

- Trwają prace projektowe przebudowy ul. Malinowej w m. Bielany Wrocławskie,
- Trwają prace projektowe wykonania chodników w miejscowości Królikowice, Żurawice, Tyniec nad Ślężą,
- Trwają prace projektowe budowy drogi Królikowice – Raławice,
- Trwają prace projektowe przebudowy drogi Rolantowice-Dobkowice-Damianowice,
- Trwają prace projektowe przebudowy drogi w m. Małuszów do strefy ekonomicznej,
- Trwają prace projektowe przebudowy drogi w m. Wysoka ul. Cztery Podkowy,
- Trwają prace projektowe przebudowy mostu w m. Pełczyce i przepustów w m. Chrzanów,
- Trwają prace projektowe przebudowy dróg w m. Kobierzyce ul. Kwiatowej i Spokojnej,
- Trwają prace projektowe przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzyce. Obecnie została uzgodniona koncepcja przebudowy.
- Trwają prace projektowe budowy drogi gminnej w m. Szczepankowice,
- Trwają prace przy przebudowie ul. Liliowej w m. Bielany Wrocławskie. Obecnie trwają prace drogowe,
- Zakończono przebudowę ul. Jeżynowej w m. Wysoka.

- Zakończono budowę drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej przy ul. Kolejowej w m. Kobierzyce.
  - Trwają prace przy budowie drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej przy ul. Żernickiej w m. Domasław.
  - Trwają prace przy budowie drogi transportu rolnego w m. Dobkowice,
  - Trwają prace przy budowie chodnika w m. Pustków Wilczkowski,
  - Zrealizowano wykonanie budowy oświetleń drogowych na terenie gminy, obecnie trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kolejnych projektów budowy oświetleń drogowych.
3. Obiekty sportowe, rekreacyjne, place zabaw
- Zakończono prace projektowe przebudowy terenu rekreacyjnego w m. Kuklice,
  - Przekazano plac budowy i rozpoczęto wykonanie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Świdnickiej w m. Tyniec Mały
  - Zakończono prace projektowe oświetlenia boisk wielofunkcyjnych przy budynkach oświatowych w m. Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski.
  - Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy projektu przebudowy boiska wielofunkcyjnego w m. Wierzbice.
  - Trwa procedura wyboru urządzeń zabawowych przeznaczonych na place zabaw, zlokalizowane na terenie gminy Kobierzyce.

Sporządził:

**Piotr Ligas**  
  
Kierownik Referatu Dróg,  
Transportu i Mienia Komunalnego

# ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

od 26.01.2018r. do 02.03.2018r.

| Lp.                           | Nazwa i przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                              | Tryb, data składania ofert, zawarta umowa i inne informacje                            | Stan realizacji procedury<br>Nazwa wybranego Wykonawcy, adres                                                                                                                  | Cena<br>najkorzystniejszej oferty                                                                                                                                                                      | Osoba<br>odpowiedzialna |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRZETARGI OPUBLIKOWANE</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 1.                            | Budowa świetlicy w Ślęzie wraz z terenem sportowo-rekreacyjnym                                                                                                                                                                            | Przetarg nieograniczony.<br>Termin składania ofert przetargowych 12.03.2018r.          | -                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                      | Paulina Kosim           |
| 2.                            | Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Kobierzyce wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski – w trybie zaprojektuj i wybuduj. | Przetarg ograniczony.<br>Termin składania wniosków 08.02.2018r.<br>Wpłynęły 3 wnioski. | Wnioski w trakcie oceny.                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                      | Paweł Piwowski          |
| 3.                            | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Agrestowej w miejscowości Domasław                                                                                                                                                                     | Przetarg nieograniczony.<br>Termin składania ofert 06.03.2018r.                        | -                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                      | Paweł Piwowski          |
| 4.                            | Wykonanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce.                                                                                                                            | Przetarg nieograniczony.<br>Termin składania ofert 02.03.2018r.                        | -                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                      | Paweł Piwowski          |
| 5.                            | Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Kobierzyce do placówek szkolno-wychowawczych i szkół oraz miejsc zamieszkania w roku szkolnym w okresie marzec 2018r. do czerwca 2019r.                | Termin składania ofert 04.01.2018r.<br>Wpłynęły dwie oferty                            | Podpisano umowę<br>EXPRES -BUS PRZEWOZY<br>OSOBOWO-TOWAROWE<br>Wacław Stasiulewicz<br>Woluszewo 3, Ciechocinek                                                                 | Za 1 km przewozu (brutto) – 7,92zł<br><br>Wartość umowy brutto 612.560,00                                                                                                                              | Jolanta Urbaś           |
| 6.                            | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 9 części                                                                                           | Termin składania ofert 11.01.2018r.<br>Wpłynęło 6 ofert                                | Zad.1<br>MASTERPLAN Maciej<br>Nizborski ul. Rycerska 7,<br>Ślęza<br>Zad.2,4,6,7,8,9<br>Angelika Jonak Pracownia<br>Projektowa LANDART ul.<br>Preflicza 39/6 Wrocław<br>Zad.3,5 | Cena ofertowa zad.1 –<br>brutto 16.900zł<br>Cena ofertowa zad.3 –<br>brutto 7.300zł<br>Cena ofertowa zad.5 -<br>brutto 3.321zł<br>Zad.2,4,6,7,8,9 - Cena<br>ofertowa każdego z<br>zadań brutto 3.300zł | Jolanta Urbaś           |

|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                           |                          |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | INNOVA Jarosław Osiadacz<br>ul. Na Polance 12D/5 51-109<br>Wrocław |                                                                                                                                                           |                          |  |
| 7.  | Powiększenie ( przebudowa i rozbudowa) placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej                                                                                              | Termin składania ofert<br>02.03.2018r                                        | W trakcie                                                          | W trakcie                                                                                                                                                 | Jolanta Urbaś            |  |
| 8.  | Budowa remizy strażackiej wraz z rozbiórką starej remizy i budową wodociągu w miejscowości Pustków Żurawski, Gmina Kobierzycze.                                                                        | Termin składania ofert<br>16.03.2018r.                                       | W trakcie                                                          | W trakcie                                                                                                                                                 | Sylwester Janaszekiewicz |  |
| 9.  | Zarządzanie i nadzór na budową kanalizacji w Gminie Kobierzycze II POSTĘPOWANIE                                                                                                                        | Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 30.04.2018r.     | W trakcie oceny ofert                                              | W trakcie oceny ofert                                                                                                                                     | Sylwester Janaszekiewicz |  |
| 10. | Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ksieginice, Gmina Kobierzycze.                                                                                                                   | Termin składania ofert<br>28.02.2018r.<br>Wpłynęły 3 oferty                  | W trakcie                                                          | W trakcie                                                                                                                                                 | Sylwester Janaszekiewicz |  |
| 11. | Dokończenie rozbudowy ośrodka zdrowia w miejscowości Kobierzycze, Gmina Kobierzycze.                                                                                                                   | Termin składania ofert<br>09.03.2018r.                                       | W trakcie                                                          | W trakcie                                                                                                                                                 | Sylwester Janaszekiewicz |  |
| 12. | Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej<br>- II postępowanie                                                                                                    | Przetarg nieograniczony<br>Składanie ofert 10.01.2018r.                      | MAR-BUD, ul.<br>Samborowiczki 24, 57-130<br>Przeworno              | Kwota brutto<br>1.350.000,00zł                                                                                                                            | Angelika Pucek           |  |
| 13. | Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzycze lub którego zakup finansowany jest również ze środków Gminy Kobierzycze | Przetarg nieograniczony<br>Składanie ofert 16.01.2018r.<br>Wpłynęło 3 oferty | AMIC POLSKA, ul.<br>Ogrodowa 58, 00-876<br>Warszawa                | Część I kwota brutto<br>51.148,80zł<br>Część II kwota brutto<br>3.657,60zł<br>Część III kwota brutto<br>2.859,84zł<br>Część IV kwota brutto<br>2.859,84zł | Angelika Pucek           |  |

#### PRZETARGI W PRZYGOTOWANIU

|    |                                                                                                         |                                   |   |   |               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------|--|
| 1. | Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej, Zimowej, Polarnej, Śnieżnej w mmiejscowości Bielany Wrocławskie | Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiP | - | - | Paulina Kosim |  |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w miejscowości Śleza w systemie zaprojektuj i buduj               | Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiP | - | - | Paulina Kosim |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |   |   |                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|--------------------------|
| 3. | Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej i ulepszonej na terenie Gminy Kobierzycze                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiZP                | - | - | Paulina Kosim            |
| 4. | Wykonanie pełnoprężowej dokumentacji projektowej rozbudowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Chabrowej w Wysokiej                                                                                                                                                                                                                                          | Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiZP                | - | - | Paweł Piwowarski         |
| 5. | Wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowa w miejscu wyburzonego obiektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ślęzie przy ul. Bocznej 4, dz. nr 58/3.                                                                                                                                     | Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiZP                | - | - | Jolanta Urbaś            |
| 6. | Dostawa i montaż elementów monitoringu na terenie Gminy Kobierzycze. Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu na terenie Gminy Kobierzycze poprzez: m.in. efektywną, nieprzerwaną obsługę systemu poprzez Centrum Monitoringu, zapewnienie serwisu technicznego dla prawidłowej i ciągłej pracy systemu oraz zapewnienie wsparcia grupy interwencyjnej | Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiZP                | - | - | Sylwester Janaszekiewicz |
| 7. | Dokończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Kobierzycach w formule zaprojektuj i wybuduj.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiZP                | - | - | Sylwester Janaszekiewicz |
| 8. | Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku Pełczyce Kobierzycze oraz rozbudowa drogi dla rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie Ślęza, stanowiącym część tras rowerowych na terenie Gminy Kobierzycze.                                                                                                                                                            | Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiZP – w kancelarii | - | - | Angelika Pucek           |

Zestawił, dnia 01.03.2018r, Sylwester Janaszekiewicz